

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/01/2013 Até 31/12/2015**

Nº Pagamento	Data	Órgão	Histórico	Valor Banco
<b>☐ Credor : ASSOC. DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - ESCOLA DA CIDADE</b>				
☐ Nº Processo : 0019502/2013 0033483	16/12/2013	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Referente ao pagamento de Convênio de Cooperação Técnico-Científica para elaboração de Projetos Básicos e Executivos de remodelação da infraestrutura arquitetônica e urbanística de Itapemirim, conforme documento anexo. (proc. nº 19502/2013)	1.000.000,00
0015278	04/04/2014	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Referente ao pagamento de Convênio de Cooperação Técnica-Científica para elaboração de Projetos Básicos e Executivos de remodelação da infraestrutura arquitetônica e urbanística de Itapemirim, alusivo a 2ª parcela, conforme documento anexo. 8.104/2014.	1.000.000,00
<b>☐ Nº Reg: 00002</b>				
<b>☐ Nº Processo : 0010841/2014</b>				
0017340	31/07/2014	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Pagamento para CONVENIO nº 016/2014 entre PMI X ESCOLA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BEM VIVER EM ITAPEMIRIM - PESCA E CULTURA, conforme documento anexo. (Proc. 10841/2014)	1.350.000,00
0028829	22/12/2014	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Pagamento ref. a CONVENIO nº 016/2014 entre PMI X ESCOLA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BEM VIVER EM ITAPEMIRIM - PESCA E CULTURA, conforme documento anexo. (Proc. 31.717/2014)	245.000,00
0017758	03/02/2015	014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	Referente ao pagamento de CONVENIO nº 016/2014 entre PMI X ESCOLA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BEM VIVER EM ITAPEMIRIM - PESCA E CULTURA, conforme documento anexo. (Proc. 1799/2015)	1.105.000,00
<b>☐ Nº Reg: 00003</b>				
<b>☐ Nº Reg: 00005</b>				
<b>☐ Nº Reg: 00005</b>				
				2.700.000,00
				4.700.000,00
				4.700.000,00





**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**RELATÓRIO ANALÍTICO**

---

**OBJETO:** ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DOS CONVÊNIOS Nº 033/2013 E 016/2014

**LOCAL:** ITAPEMIRIM/ES

Após análise da documentação técnica dos convênios nº 033/2013 e nº 016/2014, os quais foram gerados pelos processos nº 19.502/2013 e nº 10.841/2014 respectivamente, seguem comentários.

Foram observados que alguns serviços contratados não foram entregues, conforme estudo em anexo. Os serviços foram contratados em forma de pacote, contendo, projetos básicos e executivos e planilhas orçamentárias. Os estudos pertinentes à elaboração de alguns destes projetos foram contratados fora desses pacotes em serviços dentro do próprio convênio.

Observa-se que foram entregues fisicamente e encontram-se nesta Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo os seguintes projetos:

- 05 Unidades de Saúde de Apoio (projetos executivos): Gomes, Brejo Grande do Sul, Itaipava, Campo Acima e Garrafão;
- 03 Unidades de Saúde de Apoio (projetos básicos): Itaoca, Brejo Grande do Norte e Retiro;
- 03 Escolas (projetos executivos): Narcízio Araújo, Brejo Grande do Norte e Santo Amaro;



- 05 Praças (projetos executivos): Antônio Bianchi, Campo Acima, Candeús, Rosa Meirelles e Jardim Paulista;
- 01 Centro Administrativo (projeto básico – arquitetura);
- 01 Terminal Pesqueiro (projetos básicos).

Os demais projetos contratados não estão sob posse desta administração pública.

Visto que, o prazo exposto na proposta de trabalho expirou em abril de 2014 o 1º convênio e abril de 2015 o 2º convênio, entende-se que o contrato não fora cumprido em sua totalidade.

Admitindo-se os valores de projeto constantes no programa de trabalho da conveniada, obtemos os valores individuais dos projetos. Assim podemos discriminar os valores financeiros dos serviços, conforme planilhas em anexo.

Da mesma forma, segue a planilha com os serviços contratados nos dois convênios e seus respectivos valores financeiros.

Por fim, obtemos os valores de R\$ 1.501.424,89 (um milhão e quinhentos e um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) de serviços executados e de R\$ 5.700.000,00 (cinco milhões e setecentos mil reais) de serviços contratados.

Fazem parte deste relatório planilha de serviços contratados dos 1º e 2º convênios.

Itapemirim, 31 de agosto de 2015.





SERVIÇOS CONTRATADOS CONVÊNIO Nº 033/2013				
DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR EXECUTADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
11 Unidades de Saúde de Apoio	R\$ 248.000,00	R\$ 140.003,00	Entregue em partes	Entregue 05 projetos executivos completos e 03 projetos básicos
03 Escolas	R\$ 387.000,00	R\$ 387.000,00	Entregue	
06 Praças	R\$ 98.000,00	R\$ 81.670,00	Entregue em partes	Entregue 05 projetos executivos completos
01 Orla de Itioca	R\$ 125.000,00		Não entregue	
01 Orla de Itaipava	R\$ 220.000,00		Não entregue	
01 Orla Fluvial	R\$ 32.000,00		Não entregue	
01 Centro Administrativo	R\$ 290.000,00	R\$ 100.000,00	Entregue em partes	Entregue projeto básico arquitetônico
Assessoria e treinamento	R\$ 300.000,00	R\$ 151.868,62		
Despesas operacionais	R\$ 300.000,00	R\$ 151.784,87		
Estudos preliminares e outros serviços	R\$ 500.000,00	R\$ 253.067,13		Contrapartida da conveniada
	<b>R\$ 2.500.000,00</b>	<b>R\$ 1.265.393,63</b>	<b>R\$ 1.234.606,37</b>	

Valor do convênio R\$ 2.000.000,00 da Prefeitura de Itapemirim + R\$ 500.000,00 de contrapartida da conveniada.  
 Prazo para execução dos serviços segundo cronograma físico-financeiro: novembro/2013 à abril/2014.



SERVIÇOS CONTRATADOS CONVÊNIO Nº 016/2014				
DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATADO	VALOR EXECUTADO	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÕES
01 Restauro da Antiga Câmara Municipal	R\$ 120.000,00		Não entregue	
01 Mercado Central	R\$ 85.000,00		Não entregue	
01 PDM (Plano Diretor Municipal)	R\$ 80.000,00		Não entregue	
01 Terminal Pesqueiro	R\$ 300.000,00	R\$ 150.000,00	Entregue em partes	Entregue os projetos básicos
01 Centro Administrativo	R\$ 210.000,00		Entregue em partes	Entregue o projeto arquitetônico (convênio nº 033/2013)
Projeto complementares dos projetos listados acima	R\$ 480.000,00		Não entregue	
Compatibilização dos projetos listados acima	R\$ 360.000,00		Não entregue	
Projetos de paisagismo	R\$ 360.000,00		Não entregue	
Capacitação e treinamento	R\$ 300.000,00	R\$ 56.610,00		
Despesas operacionais	R\$ 405.000,00	R\$ 29.421,26		
Estudos preliminares e outros serviços	R\$ 550.000,00			
	<b>R\$ 3.250.000,00</b>	<b>R\$ 236.031,26</b>	<b>R\$ 3.013.968,74</b>	Contrapartida da conveniada

Valor do convênio R\$ 2.700.000,00 da Prefeitura de Itapemirim + R\$ 550.000,00 de contrapartida do contratado.

Prazo para execução dos serviços segundo cronograma físico-financeiro: agosto/2014 à abril/2015.

  
**Rodrigo Dadda Lugão**  
 Secretário Municipal de  
 Obras e Urbanismo  
 Decreto nº 8 941/2015



Data de Emissão: 31/08/15 09:27  
Máquina: PC17840

**MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/01/2012 Até 31/12/2015**


Valor: Pagamento  
1.000.000,00

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Nº Liquidação	Credor	Nº Processo	Histórico	Valor: Pagamento
0033483	16/12/2013	0033241/2013	0016809/2013	ASSOC. DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - ESCOLA DA CIDADE	0019502/2013	Referente ao pagamento de Convênio de Cooperação Técnico-Científica para elaboração de Projetos Básicos e Executivos de remodelação da infraestrutura arquitetônica e urbanística de Itapemirim, conforme documento anexo. (proc. nº 19502/2013)	1.000.000,00
0015278	04/04/2014	0015057/2014	0010146/2014	ASSOC. DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - ESCOLA DA CIDADE	0019502/2013	Referente ao pagamento de Convênio de Cooperação Técnico-Científica para elaboração de Projetos Básicos e Executivos de remodelação da infraestrutura arquitetônica e urbanística de Itapemirim, alusivo a 2ª parcela, conforme documento anexo. 8.104/2014.	1.000.000,00
0017340	31/07/2014	0017109/2014	0011267/2014	ASSOC. DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - ESCOLA DA CIDADE	0010841/2014	Pagamento para CONVENIO nº 016/2014 entre PMI X ESCOLA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BEM VIVER EM ITAPEMIRIM - PESCA E CULTURA, conforme documento anexo. (Proc. 10841/2014)	1.350.000,00
0028829	22/12/2014	0028434/2014	0018605/2014	ASSOC. DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - ESCOLA DA CIDADE	0010841/2014	Pagamento ref. a CONVENIO nº 016/2014 entre PMI X ESCOLA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BEM VIVER EM ITAPEMIRIM - PESCA E CULTURA, conforme documento anexo. (Proc. 31.717/2014)	245.000,00
0017758	03/02/2015	0009667/2015	0005164/2015	ASSOC. DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SÃO PAULO - ESCOLA DA CIDADE	0010841/2014	Referente ao pagamento de CONVENIO nº 016/2014 entre PMI X ESCOLA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO BEM VIVER EM ITAPEMIRIM - PESCA E CULTURA, conforme documento anexo. (Proc. 1799/2015)	1.105.000,00
							4.700.000,00

Nº Reg: 00005




Circunscção à Sala da Câmara Municipal de Itapemirim



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ITAPEMIRIM**

PROTOCOLO  
PMI Nº 31717  
18 / 12 / 14  
9  
PROTOCOLISTA



DATA DA ENTRADA

\_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

ANEXOS

ANDAMENTO


DATA

ANDAMENTO

DA

Qualidade  
de vida





São Paulo, 18 de dezembro de 2014

Ofício nº 1 / 2014

A Associação Escola da Cidade Arquitetura e Urbanismo, vem por meio deste solicitar aos Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Itapemirim o pagamento do valor de R\$ 245.000,00 ( duzentos e quarenta e cinco mil reais ) para dar continuidade a execução de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos , referente ao Projeto Executivo do Centro Administrativo , e para dar continuidade a consultoria do coordenador do projeto. Estas despesas estão aprovadas e previstas no plano de trabalho de constante do convenio 016 /2014 celebrado entre a Escola Cidade e o Município de Itapemirim .  
No aguardo de um deferimento

Atenciosamente

Anália Maria Marinho de Carvalho Amorim  
Presidente  
Associação Escola da Cidade Arquitetura e Urbanismo





São Paulo, 18 de dezembro de 2014

Ofício nº 1 / 2014

A Associação Escola da Cidade Arquitetura e Urbanismo, vem por meio deste solicitar aos Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal de Itapemirim o pagamento do valor de R\$ 245.000,00 ( duzentos e quarenta e cinco mil reais ) para dar continuidade a execução de Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos , referente ao Projeto Executivo do Centro Administrativo , e para dar continuidade a consultoria do coordenador do projeto. Estas despesas estão aprovadas e previstas no plano de trabalho de constante do convenio 016 /2014 celebrado entre a Escola Cidade e o Município de Itapemirim .  
No aguardo de um deferimento

Atenciosamente

Ciro Pironi  
Associação Escola da Cidade Arquitetura e Urbanismo







## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01843613/0001-53  
**Razão Social:** ASSOCIAÇÃO DE ENSINO DE ARQUIT. E URBANISMO DE S. PAULO  
**Endereço:** RUA GENERAL JARDIM 65/51 / VILA BUARQUE / SAO PAULO / SP / 1223-011

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 15/12/2014 a 13/01/2015

**Certificação Número:** 2014121505315598931122

Informação obtida em 18/12/2014, às 09:05:42.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

